

Protokół z przeprowadzonej wizji terenowej

W związku z wnioskiem potencjalnych Wykonawców o możliwość odbycia wizji terenowej dotyczącej zamówienia publicznego pn. Dopuszczenie turystycznej infrastruktury terenowej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Spotkanie odbyło się dnia 29.07.2020 r. w obecności przedstawicieli stron:

- 1) potencjalni Wykonawcy,
- 2) Jan Szypulski, konserwator obwodu ochronnego Bachorze,
- 3) Sebastian Folega, konserwator obwodu ochronnego Drzewicz,
- 4) Anna Szulta, adiunkt Parku.

Potencjalni Wykonawcy mogli zapoznać się z drogami dojazdowymi do danej powierzchni, na której znajdują się przedmioty zamówienia. Poznali ukształtowanie terenu, specyfikę danego miejsca, w którym prowadzone będą prace. Potencjalni Wykonawcy skierowali następujące pytania do Zamawiającego:

- 1) Czy możliwe jest podniesienie platformy oraz kładki przy jeziorze Kacze Oko oraz kładki na pętli „Lipnickiego” w miejscach podmokłych, z dużą ilością roślinności o ok. 15-20 cm. W celu zapewnienia lepszej cyrkulacji powietrza pod kładką?

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość podwyższenie kładki o ok. 15-20 cm nad gruntem. Na słupach dębowych wbitych w ziemię. W miejscach podmokłych. Zamawiający nie dopuszcza wyrównywania terenu.

- 2) Czy możliwe jest wykonanie nawierzchni wszystkich kładek oraz platform z desek modrzewiowych, ryflowanych, impregnowanych zanurzeniowo. Rezygnując tym samym z desek sosnowych, impregnowanych ciśnieniowo, malowanych farbą antypoślizgową?

Odp. Nie dopuszcza się zimny gatunku drewna użytego do wykonania nawierzchni kładek i platform, oraz sposobu ich impregnacji. Kładki i platformy mają zostać wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- 3) Czy Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających utylizację wywiezionego materiału z demontażu kładek i platform.

Odp. Zamawiający nie wymaga dokumentów potwierdzających utylizację wywiezionego materiału z demontażu kładek i platform.

- 4) Czy Zamawiający zgodzi się na użycie sprzętu mechanicznego typu Quad na powierzchniach w celu zwiezenia zużytego materiału i rozwiezenia nowych elementów kładek?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza możliwości użycia sprzętu mechanicznego np. Quad.

Na tym protokół zakończono.

Załączniki:

- 1) Mapa z drogami dojazdowymi do powierzchni.
- 2) Zdjęcia z wizji terenowej.